

**COMPTE-RENDU RAPIDE DE LA REUNION DU SAMEDI 25 NOVEMBRE  
PREPARATION DE L'ÉQUIPE PEDAGOGIQUE POUR LE CHANTIER-ECOLE**

Sont présentes : 13 personnes (Fanny, Luce, Hélène, Lucio, Julie, Pauline, Audrey, Marielle, Rita, Martin, Jana, Hélène, Marine)

Sont comptées comme absentes mais qui sont ok de s'engager dans l'équipe formatrices : Coline, Syriac

---

10h-11h

**visite du chantier du Soustre (Fanny et Luce)**

=>plan et dossier d'archi fait par Marion

=>explications sur les usages prévus pour ce bâtiment

=>explications sur les **travaux préalables** déjà faits ou encore à faire sur le bâtiment pré-existant avant le début du chantier-école (retrait des tôles d'amiante, bachage, terrassement autour du bâtiment, gaines d'élec et de plomberie, dalle intérieure etc) géré par le groupe du Soustre ;

=>explications sur la partie de **chantier participatif de 3 semaines** qui aura lieu entre les deux étapes du chantier-école : déconstruction progressive des demi-fermes existantes remplacées par un poteau-poutres porteuses + piquage et taille du plan de faitage du nouveau bâtiment (ce sont des travaux essentiels QUI NE SERONT PAS REALISES PAR LES R5, MAIS par Menthé/Max du Soustre ET TOUTE BONNE VOLONTE RENARDE OU AUTRES AMIES DÉJÀ FORMÉE A LA CHARPENTE)

=>explications sur **l'orientation** du bâtiment et ses **éléments structurels principaux** :

- 2 lucarnes réalisées en partie par les R5 pendant la session de décembre 23 à Dijon (ref: Luce, Claire, Ben) à finir et lever en même temps que le reste
- 2 pignons pans de bois (nord et sud)
- un long pan de bois sur maçonnerie (ouest)
- 4 fermes intérieures suivant deux modèles différentes
- 3 niveaux
- un raccord avec la grange d'à côté (ch'neau)

+ début de réflexion sur l'ordre et le dispositif de levage

=> diverses considérations sur les bâtiments de France, l'architecture de pays, le goût partagé ou dégoût pour la couverture, les serres bioclimatiques, la vue, les autres phases de construction du bâtiment nota la pose de l'isolation en panneaux de paille, les menuiseries, etc.

=>explication sur les différents espaces de travail pour le chantier-école (espaces de taille, de stockage etc)

11h-12h  
**tour de parole**

(se présenter, parler de son expérience, partager des flous ou des interrogations sur le chantier-école, dire comment on se projette dedans etc) + explication des objectifs d'un "chantier-école".

\*

14h-16h  
**discussion de coordination générale**

=> calendrier des présences sur les dates suivantes :

- phase 1 : 3 semaines du 26 février au 17 mars (prépa, épure, piquage, taille, mise à blanc)
- phase 2 (hors chantier-école) : 3 semaines du 18 mars au 7 avril (plan de faitage, poteau-poutre et déconstruction, rattrapage du retard)
- phase 3 : 2 semaines du 8 avril au 21 avril (levage et finitions)

Toutes les personnes présentes s'engagent sur 1, 2 ou plus semaines.

=> des rôles pré-définis : Fanny fait le suivi technique/conception pour permettre le tuilage correct entre les formateurices semaine après semaine ; Luce fait le suivi logistique général (hébergement et appro de chantier) ;

=> discussion tunes : on parle du financement du chantier, on compare avec les chantiers-école précédents, on partage des opinions sur la participation de qui pour financer quoi...

- les R5 n'ont pas de contribution financière à apporter
- les formateurices s'engagent bénévolement et demandent majoritairement un défraiement pour le déplacement et l'hébergement
- le budget de base (don de Longo en soutien au projet mixte "école des R/soustre"+ enveloppe pour le chantier-renardes du levage au Mas) = 11000e
- toutes les bonnes idées pour lever des fonds sont bienvenues !

\*

16h-18h  
**ateliers**

=> ateliers "pimper les plans" : retravailler sur les plans, trancher des décisions, relancer certaines recherches TRAVAIL EN COURS REJOIGNABLE ; prise en main active des plans du chantier

=> atelier "tuning pédagogique" : voir le CR sur agorakit